

COMUNE DI MARINEO

LAVORI SI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA - EDIFICIO SCOLASTICO D.G. CALDERONE - VIA
AGRIGENTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N	ATTIVITA'	DURATA GIORNI	INIZIO	FINE	NOTE
1	ALLESTIMENTO DI CANTIERE	3	01/02/2022	02/02/2022	
2	OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 1	5	02/02/2022	08/02/2022	
3	OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 1	15	08/02/2022	28/02/2022	
4	OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 2	1	01/03/2022	01/03/2022	
5	OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 2	6	02/03/2022	09/03/2022	

totale giorni 30

DIAGRAMMA DI GANTT

ATTIVITA'	31/01/2022							07/02/2022							14/02/2022						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 1																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 1																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 2																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 2																					

ATTIVITA'	21/02/2022							28/02/2022							07/03/2022						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 1																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 1																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 2																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 2																					