

SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITSTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO WOJTYLA - CONTRADA GORGACCIO

N	ATTIVITA'	DURATA GIORNI	INIZIO	FINE	NOTE
1	ALLESTIMENTO DI CANTIERE	4	31/01/2022	03/02/2022	
2	OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 1	2	03/02/2022	04/02/2022	
3	OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 1	6	04/02/2022	11/02/2022	
4	OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 2	8	11/02/2022	22/02/2022	
5	OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 2	12	22/02/2022	11/03/2022	
6	MURO DI SOSTEGNO	8	14/03/2022	24/03/2022	
TOTALE GIORNI		40			

ATTIVITA'	31/01/2022							07/02/2022							14/02/2022						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 1																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 1																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 2																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 2																					
MURO DI SOSTEGNO																					

ATTIVITA'	21/02/2022							28/02/2022							07/03/2022						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 1																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 1																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 2																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 2																					
MURO DI SOSTEGNO																					

ATTIVITA'	14/03/2022							21/03/2022							28/03/2022						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 1																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 1																					
OPERE DI DEMOLIZIONE AREA 2																					
OPERE DI RICOSTRUZIONE AREA 2																					
MURO DI SOSTEGNO																					