



COMUNE DI MARINEO

Città Metropolitana di Palermo

AREA TECNICA

OPERE DI INTERVENTO SU AREA TRA LA VIA DEI MARINESI

NEL MONDO E LA VIA AGRIGENTO IN DISSESTO

IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI

DEL 03/11/2018 IN MARINEO (PA)

CUP G93H19000940001

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:

SICUREZZA

- Cronoprogramma

Grafico di Gantt

Segmenti

TAV.

S.04

REV.

SCALA

DATA

DIC. 2019

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Carmelo Lo Franco

Dott. Ing. Carmelo Lo Franco

Iscriz. All'albo degli Ingegneri

di Palermo n.4062

R.U.P.:

Arch. Pier Giuseppe Sciortino

LAVORI	IMPORTI	GIORNI	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9
REGIMENTAZIONE	1.015.069,11	210									
Canali di gronda	196.154,62	90									
Canale principale	75.380,55	90									
Briglie su canale principale	28..391,04	90									
Emissario	72.385,91	30									
Per opere di pulizia e sistemazione canali	19.997,12	30									
Condotta e pozzetti	818.914,49	120									
Condotta e pozzetti di ispezione	689.880,10	120									
Intercettatori su via Agrigento	129.034,39	90									
PALIFICATE	202.565,41	30									
Palificate	202.565,41	30									
Palificate	202.565,41	30									
OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA	60.593,97	270									
Sicurezza	60.593,97	270									
Sicurezza - compreso 1° mese per incantieramento	60.593,97	270									
PARZIALI	-----		6.732,66	209.298,07	41.323,19	41.323,19	133.706,22	179.202,69	222.214,15	222.214,15	222.214,15
PROGRESSIVI	-----		6.732,66	216.030,74	257.353,93	298.677,12	432.383,35	611.586,04	833.800,19	1.056.014,34	1.278.228,49
MESE	-----		MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9